



**TERCERA ACTA DE SESIÓN 2021.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
21 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco, siendo las 10:10 Diez horas con diez minutos del día 21 de diciembre de 2021, en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento y en apego a lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 39 numeral 02, artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco; conformado por los regidores CC. **JOSUÉ AVILA MORENO, JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ, CARLOS ÁLVAREZ RAMÍREZ, MARCELA MARTÍNEZ LEAL Y BERTHA ALICIA ROCHA GARCÍA.** Presidente y vocal respectivamente, tienen a bien llevar a cabo la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, la cual siguió su curso de la siguiente manera: -----

El Presidente de Comisión, **C. JOSUÉ ÁVILA MORENO**, en uso de la voz, propuso y dio lectura al siguiente orden del día: -----

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Informe sobre las obras publicas que se están ejerciendo en el municipio de Ocotlán, Jalisco.
- IV. Asuntos varios.
- V. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO. - Al desahogo del primer punto del orden del día, **El C. JOSUÉ ÁVILA MORENO**, Presidente de la Comisión, dio lectura a la **LISTA DE ASISTENCIA**, la cual resultó de la siguiente forma: -----

No.	Nombre	Cargo	Asistencia
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	Presente
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	Presente
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	Presente
4	Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	Ausente
5	Bertha Alicia Rocha García	Vocal	Ausente

Marcela Martínez Leal



El C. Presidente de la Comisión, informó sobre la **EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL** para llevar a cabo la Sesión de Comisión, ya que nos encontramos tres de los cinco regidores pertenecientes, se declaran válidos todos los acuerdos que se tomen e ella. -----

SEGUNDO PUNTO. - Abordando el segundo punto, **LECTURA DE LA APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA**, EL C. **JOSUÉ ÁVILA MORENO**, Presidente de la Comisión pongo a consideración de los presentes el contenido del mismo, cuestionando si hay alguna modificación a su solicitud, no existiendo ninguna solicitud, si están a favor, les solicito que levanten su mano para aprobar la moción:

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con tres votos a favor de los y las regidores presentes. -----

El Presidente C. Josué Ávila Moreno.-quisiera hacer mención que el día de hoy nos acompaña el C. Salvador Alvizo Lozano, para que nos dé una explicación las obras que se están realizando y a la vez solicito a los compañeros regidores pertenecientes a la comisión si es de aprobarse el uso de la voz, solicito lo manifiesten levantando su mano.-----


No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con tres votos a favor de los y las regidores presentes. -----

TERCER PUNTO.- El C. **Josué Ávila Moreno**, en lo referente al tercer punto del orden del día, Informe de cómo se Recibió la dependencia de Obras Públicas, le otorgo el uso de la voz al arquitecto Alvizo para que nos rinda informe, agradezco que nos acompañe.-----

-C. Salvador Alvizo Lozano.- Gracias presidente, les hago entrega del informe por escrito, En este momento estamos trabajando con el recurso del programa FORTAMUN 2021 y el programa FISM 2021 en el qué es el programa FORTAMUN estamos trabajando en la rehabilitación de las calles Oxnard calle Morelos, calle Álvaro obregón, calle 8 de julio,

marcela me fue



Belisario Domínguez ,Manuel Martínez, López Mateos Colonia centro y mascota en el municipio en esta obra el proceso es levantar el asfalto que tenemos existente a través de una máquina que lo desgasta el mismo y ahí meter una carpeta nueva estamos en proceso llevamos un avance del 90% en las calles Oxnard y López Mateos dónde tenemos actualmente Cruz roja, dónde está Cruz roja tenemos una parte que ya está raspado espero tenemos un problema que es un conector pluvial y qué es parte del problema que tenemos en el temporal de lluvias que por eso se inunda la zona, paramos voluntariamente el trabajo en su momento iniciar trabajo de reposición en ese conector ya se cuenta con el proyecto del mismo estamos esperando que nos llegue el recurso.-----

-C. Josué Ávila Moreno .más o menos para cuándo.-----

-C. Salvador Alvizo. Lozano más o menos si usted presidente lo aprueba sería iniciar a mediados de febrero y tenerlo listo antes de que comiencen las lluvias, de momento paramos ahí pero lo que teníamos de complemento esperamos tenerlo a tiempo en la calle Hidalgo, Ramón corona, e independencia va un avance del 85% lo que pertenece a estás calles, En la rehabilitación de asfalto en la calle madero la calle independencia Ramón corona en la calle 1910 a la calle Leandro valle Colonia centro municipio de Ocotlán Jalisco lleva un avance del 80% en los trabajos que les llamamos aproches diferentes a las calles trabajos dónde tenemos bocas de tormenta recortar también tenemos ubicados y hay que abrir y liberarlos yo siento que en muchos lados está bajo el nivel por eso es que estamos manejando un 85 en las próximas semanas, concluiremos tenemos una rehabilitación de calles con material recuperado de un 45% ese material que se está raspando qué es producto pesado se está aprovechando para llevarlo algunas colonias en este caso empezamos por la primavera qué es una de las colonias más cercanas tenemos el avance antes mencionado para terminar la próxima semana en esas calles material que sacamos lo recuperamos lleva un proceso y se tira en esas calles fue por el proceso técnico qué se decidió para meter la prensadora es muy bueno porque el material nos sirve para poder atender las necesidades en otras localidades.-

C. José Fernando Villarreal Chávez. Una pregunta arquitecto en una sesión previa usted había mencionado que se le debían al ayuntamiento 24 toneladas de asfalto se están empleando en estas calles o aún no?-----

-C. Salvador Alvizo Lozano. Ese todavía lo tenemos en Guadalajara porque está previsto en la primera semana de enero ya traerlo y una vez que nuestros camiones estén en condiciones para que puedan traerlo y se va utilizar en bacheo de algunas calles.-----

prof. Salvador Alvizo



-C. Josué Ávila Moreno. Entonces solamente que se está quitando se está volviendo a aplicar.-----

-C. Salvador Alvizo Lozano. Así es y queda pendiente.-----

-C. Josué Ávila Moreno. Quiero comentarles que siendo las 10 horas con 18 minutos se incorpora la regidora Bertha Alicia Rocha García.-----

-C. Salvador Alvizo Lozano. del programa FISM 2021 Ramo 33 la construcción de la línea de agua potable en la calle campesino entre la calle Puerto Vallarta y calle las rosas calle alcatraz entre la calle avenida del campesino y calle ley agraria y calle El mezquite entre avenida del campesino y calle ley agraria en la Colonia fuerte 3 en la localidad de Ocotlán Jalisco también les hago mención que se encuentra la construcción de la línea de agua potable en la calle Francisco Medina Ascencio entre calle José Salgado y avenida del campesino y la calle Armando Vázquez entre la calle José Salgado y la avenida del campesino en la Colonia fuerte tres una localidad de Ocotlán también se encuentra la construcción de la línea de agua potable en la calle privada Ciénega entre la calle Ciénega y la calle Juárez en la Colonia nuevo fuerte en la localidad de Ocotlán; les quiero comentar de estas obras ya tenemos lo que corresponde en la calle del campesino y tenemos terminadas la Fernando Vázquez Rocío Salgado y avenida campesino y también está terminada lo que corresponde a la calle mezquite, seguimos trabajando La idea es terminar la próxima semana no sé tenía lo que corresponde a la avenida campesino, ahorita que fuimos no se tenía previsto que había drenaje pero al abrir descubrimos una línea grande que nos va servir, tendremos donde descargar ese drenaje.-----


-C. Bertha Alicia Rocha García.- en cuanto ese tramo que dice también cuenta con el contrato o también se va trabajar en las aperturas de todo?-----

-C. Josué Ávila Moreno.- ya lo están haciendo el día que fuimos a inaugurar se les aviso la gente para que hagan sus contratos.-----

-C. Bertha Alicia Rocha García.- si para que todos estén en regla y tengan sus contratos correspondientes.-----

-C. Salvador Alvizo lozano.- también estamos trabajando con recursos municipales donde la línea de impulsión que se hizo en la calle Morelos al conector policárpico para solucionar de alguna manera un problema que estaba suscitando por la calle del IMSS estaba bombeando agua a ese conector y lo que hicimos fue hacer una conexión de 400 cuatrocientos metros lineales a la calle policárpico que tiene una sección mayor entonces con esto aliviamos un poco que se esté sobrecargando el conector cercano al IMSS, este trabajo representa casi un avance del 90% falta la conexión ahorita estamos trabajando

mp
EPM
general



en lo que es la conexión en la calle, esta obra está de forma directa se compraron todos los materiales y anda rondando los 420 cuatrocientos veinte mil pesos, esto considerando como costo tomamos que aunque nosotros ponemos la maquinaria y la mano de obra de lo que se está pagando a prestaciones al personal lo que es la supervisión de la obra si no tomáramos la fuente de nómina pues nos saldría 370 mil pesos sin contar lo que se paga en nómina lo demás lo cargo como gasto se paga a través de nómina que alinear es un consto que hay que considerar.-----

-C. Bertha Alicia Rocha García.- Aprovechando la relación que tiene el doctor Josué, estaba considerando lo acordamos en la otra administración hay una multa pendiente que se pudiera negociarse.-----

-C. Josué Ávila Moreno.- tengo entendido que estaba conectados a la línea general, entonces en el día bueno estaba más saturado y se salía por las tazas de las casas este problema lo presentaba desde hace muchos años y era una obra que a los habitantes de la colonia florida les urgía demasiado vamos a platicarlo con el director del IMSS para ver lo de la famosa multa, vamos a ver porque no encontramos nada, es una obra que urgía necesitaba hacerse la próxima ya pudiera estar finalizada.-----

-C. Bertha Alicia Rocha García.- Si conozco la problemática que aquejaba a esta colonia ya que tengo varios amigos que viven por esa zona y era necesario pero si tocar ese punto en la responsabilidad que recae por el IMSS, posiblemente los resultados no se van a tener en el municipio si no vamos a tener que ir a la ciudad de Guadalajara con la delegación porque ellos si tienen conocimiento de las multas, yo podría hacerle llegar algunos documentos y ya en carácter de su persona darle seguimiento pero si negociar la cantidad.-----

-C. Josué Ávila Moreno.- si se puede negociar de alguna manera con el seguro.-----

-C. Bertha Alicia Rocha García.- nos pueda apoyar con este recurso para llevar más beneficios a la colonia florida.-----

-C. Josué Ávila Moreno.- como te comento, vamos viendo, yo creo que antes de llevar las sanciones, era primero llevar la obra para poder realizar cualquier cosa, yo creo que la próxima semana ya se estará utilizando esta línea y ya posteriormente podemos ver lo demás.-----

-C. Salvador Alvizo Lozano.- si de echo estamos en un programa de proyectores que estamos plasmando en lo que es el municipio para detectar en donde tenemos problemas y en donde daremos solución, en este caso estamos sobrecargando un colector, el propio IMSS con su personal está haciendo su colección interna, les estamos pidiendo que nos de

my for approval



tres, cuatro días para de sal sobar r el proyector policárpico, porque está dado de baja la línea, ya se nos daría oportunidad el fin de semana para desolvarlo, porque debe estar limpio. Anoche la calle Morelos y Abasolo detectamos un problema de colector, estuvo brotando agua y ahorita estamos checando que fue lo que paso, pero es parte de lo mismo. Así mismo estamos trabajando en reparaciones varias. Y con esto solucionamos la zona inmediata del IMSS que ya el proyector no va a estar tan saturado iba a remediar este problema. Sobre todo hemos tenido colapsos de proyectores en calle hermano seducid tuvimos un colapso de proyector que se estuvo trabajando el cual también ya se remedio, hicimos también trabajos de registros que no tenían y estaba directo a la línea para poder contar ya también tener limpieza todo eso es un proceso que nos está llevando hasta lograr que esto quede remediado y tener un buen avance antes de las lluvias. Seguimos trabajando en la reparación de valles unas si se ven otras no se ven, como son reposición de tormenta y asesor en atención a escuelas, pero para ello nosotros tenemos un proceso el cual les muestro en el documento que les doy, llevamos un proceso de reportes donde de una manera muy sencilla estamos documentando todas las actividades que se están haciendo día con día, se muestra también la reparación de calles, pavimento de calles, la porción de tormenta, entonces hay mucho todavía por hacer.-----
-C. Josué Ávila Moreno.- muchísimas gracias.-----

CUARTO PUNTO. – ASUNTOS VARIOS, se informa que no existe ningún asunto vario, pasamos al siguiente punto.-----

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION. - No habiendo más asuntos que tratar, **El C. Josué Ávila Moreno:** Presidente de Comisión, concluyó **LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS,** del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 2021-2024, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 21 de diciembre de 2021. -----

21 DICIEMBRE 2021, OCOTLAN JALISCO.


ATENTAMENTE



C. JOSUÉ ÁVILA MORENO.

PRESIDENTE.

Marcela Mejía



C. JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ

VOCAL.

C. MARCELA MARTÍNEZ LEAL.

VOCAL

BERTHA ALICIA ROCHA GARCIA

VOCAL

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA TERCERA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.