



**TERCERA ACTA DE SESIÓN 2022.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
31 DE MARZO DE 2022 DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco; siendo las 09:40 Nueve horas con cuarenta minutos del día 31 de Marzo de 2022, en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento y en apego a lo establecido por el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco; conformado por los regidores CC. **JOSUÉ AVILA MORENO, JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ, CARLOS ÁLVAREZ RAMÍREZ, MARCELA MARTÍNEZ LEAL Y BERTHA ALICIA ROCHA GARCÍA.** Presidente y vocal respectivamente, tienen a bien llevar a cabo la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, la cual siguió su curso de la siguiente manera: -----

El Presidente de Comisión, C. **JOSUÉ ÁVILA MORENO**, en uso de la voz, propuso y dio lectura al siguiente orden del día: -----

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Informe de actividades del mes de febrero sobre las obras públicas que se están ejecutando en el Municipio.
- IV. Asuntos varios.
- V. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

marcela mts leal



PRIMER PUNTO. - Al desahogo del primer punto del orden del día, El C. JOSÚE ÁVILA MORENO, Presidente de la Comisión, dio lectura a la LISTA DE ASISTENCIA, la cual resultó de la siguiente forma: -----

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
No.	Nombre	Cargo	Asistencia
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	Presente
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	Presente
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	Presente
4	C. Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	Ausente
5	C. Bertha Alicia Rocha García	Vocal	Ausente

marcela mtg hnd

En uso de la voz el C. Presidente de la Comisión, informó sobre la **EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL** para llevar a cabo la Sesión de comisión de obras públicas, ya que nos encontramos tres de los cinco regidores pertenecientes a la comisión edilicia; declaro que son válidos todos los acuerdos que se tomen en ella. -----

Así mismo solicito la justificación de la inasistencia de la regidora Berta Alicia Rocha García así como Carlos Álvarez Ramírez debido que se encuentra en una reunión previa mente agendada para tratar temas referentes alguna de sus condiciones edilicias y agendas laborales por lo que les pido si están a favor de la justificación solicito los presentes manifestarlo levantando su mano.-----

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor



Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con tres votos a favor de los y las regidores presentes. -----

SEGUNDO PUNTO. - Abordando el segundo punto, pongo a consideración de los presentes el contenido del mismo, cuestionando si es de aprobarse, les solicito que levanten su mano para aprobar la moción:

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con tres votos a favor de los y las regidores presentes. -----

En uso de la voz el C. **JOSUÉ ÁVILA MORENO**; dice: quiero hacer mención que nos acompaña el director C. **SALVADOR ALVIZO LOZANO** Director de Obras Públicas quien nos rendirá un informe y a la vez solicito si es de aprobarse el uso de la voz pido a los presentes manifestarlo levantando su mano.

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con cinco votos a favor de los y las regidores presentes. -----

TERCER PUNTO. - En uso de la voz el C. **Josué Ávila Moreno**; Adelante arquitecto, buenos días. En uso.-----

Handwritten signature: Marcela Martínez Leal




- C. Salvador Alvizo Lozano; En mi informe debido a que se presentó un hundimiento en la vialidad se detectó un colapso de un conector de más de 5 metros de profundidad por lo cual fue contratada esta obra está se encuentra como viene en el informe físico que les entregue se hizo el cierre de la toma más sin embargo a la hora de que empezamos a trabajar en lo afectado detectamos un registro que es lo que derivó el colapso y esto hace que sea el trabajo más complicado se realizó un nuevo registro viendo la densidad en esta calle olivos se programó un nuevo registro porque nos vimos en la necesidad de reparar de manera que se vitalice con objeto y tener un abasto mayor ya que se conectó a la línea existente previo a esto se hizo un estudio para verificar el estado en que se encontraba todo el conector más que nada se detectó que ahí se encontraba el daño mayor y que no era necesario abrir toda la calle sin embargo en los cruces hay varios conectores que tienen y tuvimos que reparar una caja también aprovechamos para reconstruir toda el área que en este caso es una calle empedrada y que lleva un avance de más del 85% asimismo una obra más es la del 9 de marzo que es para la adaptación que se le hará a la cancha de fútbol de la labor vieja en la cual es un campo que se utiliza bastante y no había donde sentarse cómo se programó esta actividad empezamos poco a poco con los campos deportivos por lo tal se están colocando las mallas para protección del área de bateo asimismo se han colocado sanitarios ya que la gente buscaba un espacio para hacer sus necesidades en este caso también se adaptará una área de tienda o cooperativa cómo comúnmente se le conoce para que se pueda realizar las ventas y que se pueda obtener un recurso para el municipio también el alumbrado público que es el ingreso a zula calle muy transitada que es a partir de dónde inicia la caseta de cobro por la autopista hasta la entrada de la población es una obra que se lleva el avance del 85% nos falta otra parte en conjunto con la CFE otras actividades que debo mencionar les que tenemos cita a obras públicas que son actividades varias brindándole apoyo agua potable y drenaje para sustituir los pavimentos que ellos levantan cuando reparan sus líneas de igual manera

marcela noz buel



estamos utilizando el inicio del programa para el desazolve de alcantarillas y pozos de visita para prepararnos para el temporal de lluvias con la intención de que se puedan evitar las inundaciones esto también nos servirá Para qué brinden un buen servicio eso también nos sirve para ir midiendo las profundidades de algunas que son desde 80 Cm hasta más de 1 metro y pondremos a trabajar el recurso de desazolve nos prestaron el equipo los bomberos así como el equipo de oxígeno y la verdad hemos estado sacando mucho material también estamos atendiendo los reportes de colapsos en todos los conectores y se procura atender las líneas mayores que requieren ser reparadas con urgencia No queremos tener inundaciones porque se prevé un buen temporal de lluvias esto es lo que hemos estado trabajando se trabajó también en el diagnóstico de la zona SAR de todo lo que se requiere en la acta prioridad que no ha sido atendida esto con un recurso que fue aprobado por el municipio y la secretaría del estado no se han abierto las ventanillas y el sistema por lo cual se ha empezado a cargar las obras agua potable y alcantarillado se están encargando del desazolve de los canales cerraron ventanillas y al parecer se abren hasta el 6 de abril para nosotros continuar con la entrega de las obras que se requieren y una vez que estén autorizadas se trabaja en conjunto con coplademur y podemos dar inicio a estas obras eso es lo que tengo por informe gracias.....


mirar de nuevo



- C. Josué Ávila Moreno.- Le otorgo el uso de la voz al regidor Fernando.....

- C. José Fernando Villarreal Chávez.- Yo tengo una pregunta estás cuatro obras son realizadas con mano de obra del personal que trabaja en el departamento de obras públicas o se contrató a personas externas.....

- C. Salvador Alvizo Lozano.- No se contrató a una empresa y hemos tenido el cuidado de verificar en cuanto a calidad de materiales que utilizan apegados a la normatividad porque deben de tener un material adecuado y ellos comprobaron que estaba autorizado y que efectivamente el material cumple con la norma para que nos pueda dar una buena calidad en cuanto a compactación y una vez que tengan la tierra se realizan las pruebas





de compactación en este caso al 90% o 95% esto es para poder tener una obra de calidad también se les pide una tarjeta en la cual se analiza cada costo de todo lo que incluye en la obra y se revisa con el mercadeo que tenemos de aquí de la zona.-----

- C. Josué Ávila Moreno.- Muchas gracias arquitecto pasamos al siguiente punto.-----

CUARTO PUNTO. – En uso de la voz el **C. Josué Ávila Moreno**; dice: en este punto de **ASUNTOS VARIOS.** – hay alguien que quiera decir algo?

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION. - No habiendo más asuntos que tratar, El **C. Josué Ávila Moreno**: Presidente de Comisión, concluyó **LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS**, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 2021-2024, siendo las 09:55 nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día 31 de marzo de 2022. -----

31 DE MARZO DE 2022, OCOTLAN JALISCO.

ATENTAMENTE

C. JOSUÉ ÁVILA MORENO.

PRESIDENTE.

C. JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ

VOCAL.

C. MARCELA MARTÍNEZ LEAL.

VOCAL.