



**CUARTA ACTA DE SESIÓN 2022.
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
25 DE MAYO DE 2022 DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco; siendo las 11:18 Once horas con dieciocho minutos del día 25 de mayo de 2022, en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento y en apego a lo establecido por el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco; conformado por los regidores CC. JOSUÉ AVILA MORENO, JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ, CARLOS ÁLVAREZ RAMÍREZ, MARCELA MARTÍNEZ LEAL Y BERTHA ALICIA ROCHA GARCÍA. Presidente y vocal respectivamente, tienen a bien llevar a cabo la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, la cual siguió su curso de la siguiente manera: -----

El Presidente de Comisión, C. JOSUÉ ÁVILA MORENO, en uso de la voz, propuso y dio lectura al siguiente orden del día: -----

ORDEN DEL DÍA:

- I.** Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
- II.** Lectura y aprobación del orden del día.
- III.** Informe de actividades del mes de febrero sobre las obras públicas que se están ejecutando en el Municipio.
- IV.** Asuntos varios.
- V.** Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO. - Al desahogo del primer punto del orden del día, El C. JOSUÉ ÁVILA MORENO, Presidente de la Comisión, dio lectura a la LISTA DE ASISTENCIA, la cual resultó de la siguiente forma: -----

Página 1 | 7

marcela mtz leal



COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
No.	Nombre	Cargo	Asistencia
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	Presente
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	Presente
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	Presente
4	C. Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	Ausente
5	C. Bertha Alicia Rocha García	Vocal	Presente

En uso de la voz el C. Presidente de la Comisión, informó sobre la **EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL** para llevar a cabo la Sesión de comisión de obras públicas, ya que nos encontramos cuatro de los cinco regidores pertenecientes a la comisión edilicia; declaro que son válidos todos los acuerdos que se tomen en ella. -----

SEGUNDO PUNTO. - Abordando el segundo punto, pongo a consideración de los presentes el contenido del mismo, cuestionando si es de aprobarse, les solicito que levanten su mano para aprobar la moción:

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor
4	C. Bertha Alicia Rocha García	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con cuatro votos a favor de los y las regidores presentes. -----

En uso de la voz el C. **JOSUÉ ÁVILA MORENO**; dice: quiero hacer mención que nos acompaña el director C. **SALVADOR ALVIZO LOZANO** Director de Obras Públicas quien nos rendirá un informe y a la vez solicito si es de aprobarse el uso de la voz pido a los presentes manifestarlo levantando su mano.

por que aprobarse



No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor
4	C. Bertha Alicia Rocha García	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con cuatro votos a favor de los y las regidores presentes. -----

TERCER PUNTO. - En uso de la voz el **C. Josué Ávila Moreno**; Adelante arquitecto, buenos días. En uso.-----

- C. Salvador Alvizo Lozano; Gracias Buenos días al cierre del 30 de abril tenemos contratadas con recurso propio del municipio el cárcamo en la calle García dónde está programado un monto de un millón ochocientos mil pesos lleva un avance del 50% y el gasto de la obra va a la par del avance en físico, sigue el proceso estamos reemplazando la tubería de alta densidad por abajo de la que tiene la línea de la universidad esto nos va a servir para poder canalizar el agua del cárcamo quiero decirles que en la tormenta pasada no hubo mucha presión pluvial y funcionó en ese sentido de que ya teníamos la excavación hecha alcanzó a captar todo el agua y no subió el nivel creemos que la solución va a ser acertada porque todavía no estaba bombeando y se fue pronto el agua pero al momento de qué se hace la captación el nivel de la bomba nos va a permitir desahogar el agua a los 15 minutos que empiece a llover por lo que debemos guiarnos por la picacha que tiene y nos va a desahogar el agua de acuerdo a los cálculos que se hicieron no vamos a tener agua en el cárcamo en 30 minutos 40 minutos es lo que tarda en desarrollar todo el agua anteriormente los bomberos duraban 2 días en sacar todo el agua el tener está captación de 82 m³ y a tratar de impulsar cuando tengamos suficiente agua para que funcione la bomba y tenemos pensado que nos va a funcionar muy bien aunado a esto le estamos quitando también mucha carga a la calle Abasolo porque el cárcamo que se está haciendo en



mp su gneral



Policarpio Preciado y Uruguay le vamos a cortar mucha llegada de agua desde la barra de Nestlé hacia Abasolo y avenida universidad tenemos un desnivel de un metro 50 cm escurre por superficie es bastante porque no es solo eso sino también las calles cercanas por eso se juntaba muchísima agua al cortarla nosotros de la parte de arriba qué es dónde la vamos a inducir por la calle Abasolo le estamos quitando un 45% de agua que llegaba eso nos da un margen aunque ya no tengamos el problema en Abasolo se está trabajando.-----

- C. Josué Ávila Moreno.- muchas gracias regidor Daniel por acompañarnos le otorgó el uso de la voz.-----

-C. Daniel Ramos Cervantes.- una pregunta se supone que las obras que se están realizando es acordé al historial que se tiene registrado y que se haga la conexión en el buje correspondiente y de abasto el desagüe me preocupaba una situación que no nada más es en el echar cimiento en el cruce de Policarpio sino que yo veo Guadalupe Victoria no se sabía de dónde provenía y hasta que no fui a ver y si veo que por Guadalupe Victoria dentro de la cuchilla esa línea la están metiendo para descargarla por Policarpio los dos lados no son favorables.-----

- C. Salvador Alvizo Lozano.- aquí es el historial que tenemos la otra es el área de superficie por qué Abasolo y avenida universidad es de unas 20 hectáreas toda es el agua que escurre en la parte de arriba anteriormente anexamos esa línea entre Guadalupe Victoria porque a la hora de que vamos a colocar las bocas de tormenta existía es esquina e inclusive también de los cárcamos se reubica su orientación por los escurrimientos que se están teniendo es lo que estamos canalizando y que mejor que de una vez dar solución el problema en la calle Policarpio porque será la recepción y la área hidráulica de la superficie.-----

-C. Daniel Ramos Cervantes.- nada más para concluir en este punto sé que existe un cálculo sobre la inversión también sabemos que son los imprevisto y que ese porcentaje de imprevistos este porque al fin de cuentas nos quedamos cortos.-----

-C. Salvador Alvizo Lozano.- definitivamente se considera esos imprevistos de hecho previo a

marcela



la elaboración del presupuesto se hace un sondeo no sale todo pero a la hora que uno escarba resultan los problemas hace tiempo no salieron 2 drenajes que no sabíamos que existían uno de ellos no tenía servicio el otro era tubería de agua y el otro era de aguas pluviales y ya se detectaron de dónde vienen sin embargo vemos el estado de conservación las dejamos y si no le complementamos como en el caso del tubo grande lo cortamos pusimos un tubo más delgado que ese prácticamente es de que no vaya a servir lo vamos a dejar cuándo rebasa va el límite tendrá las demasías para que se vaya por ahí ustedes veían el agua en la banquetta y subía el nivel lo vamos a dejar conservando por si acaso siguieran nivel y esperemos con los sondeos previos no nos vaya a faltar recurso es muy importante contar con un proyecto ejecutivo contener sondeos y un estudio previo eso garantiza que las obras sean de calidad aquí tratamos de tener los proyectos más acertados que se pueden en base a los estudios previos también depende de cómo absorberlos también tenemos la pavimentación asfáltica en la labor vieja tenemos un avance del 50% y la segunda etapa de la cual también se ha pagado el 50% de la obra también del programa inversión del crédito de inversión social enfocado en el ramo 33 la línea del agua de Policarpio preciado y oro Uruguay en un avance del 50% físico se otorgó el anticipo de \$900 mil pesos para la compra de todos los materiales y también de la bomba que se va a llevar esto está previsto eso es en el cierre del mes de abril aprovecho para decirles de La cuadrilla que tenemos asignada de 8 a personas hemos estado haciendo varias actividades que se han estado trabajando de eso hemos estado trabajando en el desazolve hemos estado reparando dónde se abre para arreglar tuberías dónde hay colapsos de agua o drenaje sabemos que tenemos y que nos ha ganado efectivamente los baches nos faltaba material asfalto ahora ya lo tenemos y empezaremos a bachear en algunas calles y esperamos que quede listo siguen apareciendo los socavones en la ciclovía pegado a la coca-cola no estaba previsto pero se le dio mantenimiento hemos estado trabajando continuamente tenemos que tapar todo aquello que se ha estado abriendo.-----

- C. Marcela Martínez Leal.- No hay manera de que se haga algo debido al robo de tapas de

Marcela Martínez Leal



alcantarillas.-----

-C. Salvador Alvizo Lozano.- sí inclusive las estamos soldando El problema es que ahora se las llevan con todo y Marco y contramarco ya se detectó quién es ya le reportamos al síndico para que haga lo pertinente y ya se encargue a ver qué va a pasar e inclusive el jefe de cuadrilla ya se dio cuenta quién es y lo reporto y hay testigos también es otro de los problemas.-----

-C. Daniel Ramos Cervantes.- cómo vamos con el presupuesto asignado a obras públicas que esto prácticamente también nos va a servir a nosotros para revisarlo para el siguiente ejercicio fiscal.-----

- C. Salvador Alvizo Lozano.- vamos bien en el sentido de que hemos estado contratando tenemos una inversión con área de tesorería porque si hay una deficiencia presupuestal sabemos que esto al recurso esperemos que al cierre de este mes se tenga el recurso faltante de las obras tenemos que entregarles a los proveedores a fin de año lo que se les debe porque si no adquirimos sanciones y son problemas para el municipio aunado a eso se debe hacer el informe de créditos para que nos puedan seguir prestando como municipio porque hay que cuidar los recursos vamos bien estamos un poco atrasados pero tenemos que apearnos a los lineamientos no podemos ir más allá porque también hay obras de emergencia que hay que financiar ahorita estamos apegados y que tenemos que respetar viene muy bien clasificado el capital contable con el que cuenta la empresa y viene muy clasificado la experiencia y el por qué la tienen nos apoyamos mucho y ahora les pedimos que se registren aquí para poder estar apegados a los lineamientos.-----

-C. Josué Ávila Moreno.- muchas gracias ingeniero pasamos al siguiente punto-----

CUARTO PUNTO. – En uso de la voz el **C. Josué Ávila Moreno;** en este punto de **ASUNTOS VARIOS.** – hay alguien que quiera decir algo?

marcelo mty hnd
mty hnd



QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION. - No habiendo más asuntos que tratar, El C. **Josué Ávila Moreno:** Presidente de Comisión, concluyó **LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS,** del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 2021-2024, siendo las 11:36 once horas con treinta y seis minutos del día 25 de mayo de 2022. -----

25 DE MAYO DE 2022, OCOTLAN JALISCO.

ATENTAMENTE

C. JOSUÉ ÁVILA MORENO.
PRESIDENTE.

C. BERTHA ALICIA ROCHA GARCIA.
VOCAL.

C. JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ
VOCAL.

C. MARCELA MARTÍNEZ LEAL.
VOCAL.