

**QUINTA ACTA DE SESIÓN 2022.  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA  
11 DE AGOSTO DE 2022  
COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco; siendo las 11:39 Once horas con treinta y nueve minutos del día 11 de agosto de 2022, en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento y en apego a lo establecido por el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco; conformado por los regidores **CC. JOSUÉ AVILA MORENO, JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ, CARLOS ÁLVAREZ RAMÍREZ, MARCELA MARTÍNEZ LEAL Y BERTHA ALICIA ROCHA GARCÍA.** Presidente y vocal respectivamente, tienen a bien llevar a cabo la **QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, la cual siguió su curso de la siguiente manera: -----

El Presidente de Comisión, **C. JOSUÉ ÁVILA MORENO**, en uso de la voz, propuso y dio lectura al siguiente orden del día: -----

**ORDEN DEL DÍA:**


- I. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Informe de actividades del mes de febrero sobre las obras públicas que se están ejecutando en el Municipio.
- IV. Asuntos varios.
- V. Clausura de la sesión.

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:**

**PRIMER PUNTO.** - Al desahogo del primer punto del orden del día, El **C. JOSUÉ ÁVILA MORENO**, Presidente de la Comisión, dio lectura a la **LISTA DE ASISTENCIA**, la cual resultó de la siguiente forma: -----

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
No.	Nombre	Cargo	Asistencia
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	Presente
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	Presente
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	Presente
4	C. Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	Presente
5	C. Bertha Alicia Rocha García	Vocal	Ausente

*Handwritten signatures and notes:*  
 - A large signature on the right side.  
 - A signature below it.  
 - A signature further down.  
 - Vertical handwritten text: "marcela mtl leal"



En uso de la voz el C. Presidente de la Comisión, informó sobre la **EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL** para llevar a cabo la Sesión de comisión de obras públicas, ya que nos encontramos cuatro de los cinco regidores pertenecientes a la comisión edilicia; declaro que son válidos todos los acuerdos que se tomen en ella. Así mismo solicito la justificación de la regidora Bertha Alicia Rocha García, debido a que se encuentra en una reunión de trabajo para tratar temas referente a una de sus comisiones edilicias y agendas laborales por lo que solicitó la justificación de la inasistencia por lo que les pregunto a ustedes regidores manifestarlo levantando su mano.-----

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor
4	C. Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con cuatro votos a favor de los y las regidores presentes.-----


**SEGUNDO PUNTO.** - Abordando el segundo punto, pongo a consideración de los presentes el contenido del mismo, cuestionando si es de aprobarse, les solicito que levanten su mano para aprobar la moción:

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor
3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor
4	C. Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	A favor

Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con cuatro votos a favor de los y las regidores presentes.-----

En uso de la voz el C. **JOSUÉ ÁVILA MORENO**; dice: quiero hacer mención que nos acompaña el director C. - **C.SALVADOR ALVIZO LOZANO**.- Director de Obras Públicas quien nos rendirá un informe y a la vez solicito si es de aprobarse el uso de la voz pido a los presentes manifestarlo levantando su mano.-----

No.	Nombre	Cargo	Sentido del Voto
1	C. Josué Ávila Moreno	Presidente	A favor
2	C. José Fernando Villarreal Chávez	Vocal	A favor



3	C. Marcela Martínez Leal	Vocal	A favor
4	C. Carlos Álvarez Ramírez	Vocal	A favor



Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con cuatro votos a favor de los y las regidores presentes. -----

**TERCER PUNTO.** - En uso de la voz el **C. Josué Ávila Moreno**; Adelante arquitecto, buenos días. En uso.-----

- C. Salvador Alvizo Lozano; De las obras que se están realizando en lo que va el mes de agosto Aron ocupó mi amor que te bajas aquí vente el avance físico concluido se ha realizado la reparación de la ciclovía y asfaltado de las calles de alrededor de la plaza, Se arregló el circuito de la plaza principal que lleva un 95% por algunos detalles de los recortes laterales de las banquetas pero ya está 95 se realizaron las maniobras en la calle Ocampo y Oxnard por el colegio Colón avenida universidad por la calle Sócrates fue una obra que ya esté en un 100% se colocaron los concretos en las calles dónde ha venido de alguna forma en coordinación con obras públicas agua potable y drenaje corrigiendo las líneas donde se han arreglado los conectores pluviales para poder ir avanzando y no dejar abierto cómo se estaban dejando qué después entraba otra cuadrilla a pavimentar en todas estas zonas donde se rehabilitó drenaje o línea de agua se estaba rezagando mucho se trabajó en conjunto y nos coordinamos también se realizó la instalación de la lunaria en el mercado Juárez para realizar el proyecto que teníamos y poder reactivar esa zona es una obra que ya está en un 95% estamos colocando prácticamente topes para poder volver a dejar los estacionamientos porque han habido varios comentarios esta obra ya van 95 el día de hoy se han visto los avances había dos carriles se procura dejar como estaba y se hará una reubicación de puestos para que exista una mayor circulación de vehículos porque ya estaban colocando los puestos y negocios en la área de estacionamiento.-----

- C. Josué Ávila Moreno.- son 12 cajones de estacionamiento los que van a quedar.-----

De lo que es del fondo del ramo 33 tenemos el cárcamo de Uruguay y policarpio preciado lo tenemos el 95% porque no ha dado el 100% ocupamos pruebas y ver qué funciona al 100% hubo por ahí una descarga eléctrica y se encontré una falla que nos ocasiona una inundación ahorita ha estado todo bien no hemos tenido problemas pero hasta que no pase el período de prueba también estamos viendo en la forma de adquirir unas canastillas para que la basura sea fácil de extraer ya que es muchísima basura es una área específica para que caiga ahí la basura brinque el agua y pasé a otra celda estamos

*Handwritten signatures and notes:*  
  
  
 Marcela Martínez Leal





acondicionando para que quede arriba la basura y sea más fácil extraerla si hay mucha basura.-----

- C. Josué Ávila Moreno.- Yo he platicado con la gente y están muy contentos porque tantos años y ahora ya no tienen inundación creo que la única que hubo fue la lluvia primera pero la verdad la gente está muy contenta.-----

-C. Marcela Martínez Leal la gente está muy contenta y sobre todo en esa área porque decían que duraba semanas para desahogar el nivel y ahora es en cuestión de horas mucha ganancia.-----

- C. Salvador Alvizo Lozano.- también tenemos en la Infonavit 2 hicimos una línea e inclusive el área está abierto para que llegue el agua y descargue había un tubo que llegaba el tubo quedaba abajo prácticamente el agua se regresaba la idea es hacer una garza para que el agua no nos regrese un segundo contrato es el cárcamo que es a dónde se va ir el agua de todo el camellón de la universidad el gobierno del estado colocó unos tubos dónde es el cruce empezaremos a escarbar y a medir tenemos una situación que en el cucí hay una parte donde se inunda al hacer nuestra línea como quien dice haremos una pequeña caja de bombeo que es de 1.2 km y nos va a permitir desahogar más pronto el fluido del agua.-----

-C. Marcela Martínez Leal.- también la preparatoria tiene problemas de inundación también va a ser contemplada.-----

- C. Salvador Alvizo Lozano.- sí al hacer los dos cárcamos de Paraguay Uruguay y Abasolo nosotros le quitamos mucha agua entonces va a fluir mejor y no se ha inundado porque el agua está corriendo y también se está contemplando obras pegado al río tenemos también una Vans en el mes de agosto la construcción de la carretera Zula Xoconostle hay dos contratos porque son dos inversiones unas de focos y la otra de ramo 33 porque hay dos concursos y son dos contratos la primera ya comenzó y se nota El avance la otra estará iniciando en la próxima semana máximo 10 días ya colocando la carpeta asfáltica va haber una tercera por parte del municipio para poder lograr la totalidad de la carretera.-----


- C. Marcela Martínez Leal.- tengo entendido que va a quedar un pedazo por parte del estado que bien que el municipio concluir a la obra.-----

- C. Josué Ávila Moreno.- la idea principal es que quede concluida la obra de hecho nos van a apoyar las empresas de la entrada de rancho viejo hacia la tuna iba a quedar muy bien.-

- C. Salvador Alvizo Lozano.- esto es lo que tenemos en contratos de obras.-----

- C. Josué Ávila moreno muchas gracias arquitecto.-----

*Handwritten signature and name:*  
[Signature]  
[Signature]  
Marcela Martínez Leal



- C. Marcela Martínez Leal.- muchas gracias arquitecto Gracias presidente porque todas las obras que se están haciendo vamos avanzando hemos visto que en estos días meses se ha avanzado significativamente veo que hay más proyectos.-----

-C. Salvador Alvizo de Lozano dentro del comité mixto de obra pública se han presentado varias empresas de las cuales han concursado y no han sido seleccionadas toda vez que no cumplen con los requisitos sea checado los lineamientos correctamente porque esto nos lleva a una revisión y respetar cada paquete que se presenta por qué garantiza el cumplimiento de los trabajos.-----

- C. Carlos Álvarez Ramírez.- En cuestión de inversión cómo vamos.-----

- C. Salvador Alvizo Lozano.- en bacheo hemos estado trabajando tenemos los avances también trabajamos con nuestra cuadrilla son dos cuadrillas actualmente estas son las calles que sean arreglado sobre todo por asfaltar aquí tengo un diagnóstico la verdad es que todo Ocotlán requiere pero hay algunas calles que lo platicaba con el presidente ya no es factible la reparación para bacheo porque se requiere hacer el levantamiento ya que se está agravando el problema porque rebasan los niveles.-----

- C. Carlos Álvarez Ramírez.- yo por donde vivo cómo que abrieron una zanja sí para alguna toma de agua la cual tiene una profundidad de 40 cm los vecinos le han ido rellenando pero actualmente tiene casi 30 cm.-----


- C. Salvador Alvizo Lozano.- hay algo que les hago conocimiento por parte del estado aprobaron 9.6 millones para el mejoramiento de todos los cárcamos y ellos están trabajando algunos pedazos algunas líneas que están fracturadas y para el rebombeo y están equipando también los cárcamos con bombas nuevas están trabajando en conjunto con Javier de agua y drenaje así como su servidor ellos han estado abriendo.-----

- C. Josué Ávila Moreno.- es importante que en cuanto ustedes tengan conocimiento levanten el reporte en el grupo y sea solucionado de manera inmediata.-----

**CUARTO PUNTO.** – En uso de la voz el **C. Josué Ávila Moreno**; en este punto de **ASUNTOS VARIOS.** – hay alguien que quiera decir algo?

**QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION.** – No habiendo más asuntos que tratar, **El C. Josué Ávila Moreno**: Presidente de Comisión, concluyó **LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS**, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 2021-2024, siendo las 12:07 Doce horas con siete minutos del día 11 de agosto de 2022. -----

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Marcela Martínez Leal' written vertically.*



11 DE AGOSTO DE 2022, OCOTLAN JALISCO.

ATENTAMENTE

C. JOSUÉ ÁVILA MORENO.

PRESIDENTE.

C. CARLOS ALVAREZ RAMIREZ.

VOCAL.

C. JOSÉ FERNANDO VILLARREAL CHÁVEZ

VOCAL.

C. MARCELA MARTÍNEZ LEAL.

VOCAL.

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS PERTECE A LA QUINTA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL 11 DE AGOSTO DE 2022.