



**PRIMERA ACTA DE SESIÓN 2025.
TERCERA SESION ORDINARIA
31 DE ENERO DE 2025
COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco, siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 31 de enero de 2025, en el Sala de Regidores del Honorable Ayuntamiento y en apego a lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 39 numeral 15, artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco; conformado por los regidores CC. **DEYSI NALLELY ÁNGEL HERNÁNDEZ, IGNACIO GOMEZ ORNELAS, EDWIN GILBERTO FONSECA TORRES, BERTHA ALICIA CASTELLANOS SALCEDO, ROGELIO GARCIA CASTRO**, Presidenta y vocales respectivamente, tienen a bien llevar a cabo la **TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA**, La cual siguió su curso de la siguiente manera:-----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández, Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del primer punto del orden del día, **LECTURA A LA LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL:** la cual resultó de la siguiente forma:

No.	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	C. Ignacio Gómez Ornelas	Vocal	Presente
2	C. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	Presente
3	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	Presente
4	C. Rogelio García Castro	Vocal	Presente
5	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	Presente

La C. Deysi Nallely Ángel Hernández: Presidenta de la comisión informo que conforme lo establecido en el artículo 45 del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, se da cuenta de 05 de los 05 integrantes que conforman la comisión edilicia, por lo tanto informo de la **EXISTENCIA QUORUM LEGAL** para llevar a cabo el desahogo de la misma, declaro que son válidos los acuerdos que se tomen en ella.-----



SEGUNDO PUNTO.- La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del segundo punto del día, **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DISPENSA DE LOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE ENTREGADOS.**

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados.
3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 23 de diciembre de 2024 dos mil veinticuatro.
4. Autorización del uso de la voz del Director de Obra Pública Arquitecto Salvador Alvizo Lozano.
5. Informe presentado por el Director de Obras Públicas respecto a los avances de obra en el Parque Raymundo Arrache.
6. Asuntos varios.

Clausura de la sesión

Está a consideración el orden del día, ¿si alguien tiene alguna observación o modificación?

No existiendo ninguna, solicito en votación económica quien esté a favor, lo manifiesten levantando su mano

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Ignacio Gómez Ornelas	Vocal	A favor
2	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	A favor
3	C. Rogelio García Castro	Vocal	A favor
4	c. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	A favor
5	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	A favor
RESULTADO DE LA VOTACIÓN			
Votos a favor: 05			
Votos en contra: 0			
Abstención: 0			

La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con 05 votos a favor de los 05 integrantes presentes.-----

TERCER PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del tercer punto del día, **APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024,** Con fundamento en el artículo 23 inciso b del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco se pone a consideración el

contenido del acta anterior, por lo que sí es de aprobarse pido a los presentes manifestarlo levantando su mano.-----

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Ignacio Gómez Ornelas	Vocal	A favor
2	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	A favor
3	C. Rogelio García Castro	Vocal	A favor
4	c. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	A favor
5	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	A favor
RESULTADO DE LA VOTACIÓN			
Votos a favor: 05			
Votos en contra: 0			
Abstención: 0			

La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con 05 votos a favor de los 05 integrantes presentes.-----

CUARTO PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del cuarto punto del día; Autorización del uso de la voz del Director de Obra Pública Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. Por lo que si están a favor de aprobar la moción lo manifiesten levantando su mano.-----

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Ignacio Gómez Ornelas	Vocal	A favor
2	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	A favor
3	C. Rogelio García Castro	Vocal	A favor
4	c. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	A favor
5	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	A favor
RESULTADO DE LA VOTACIÓN			
Votos a favor: 05			
Votos en contra: 0			
Abstención: 0			

La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con 05 votos a favor de los 05 integrantes presentes.-----

SEXTO PUNTO: La C. **Deysi Nallely Ángel Hernández;** Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del sexto punto del día; Informe presentado por el Director de Obras Públicas respecto a los avances de obra en el Parque Raymundo Arrache, agradezco arquitecto su presencia y a su vez le cedo el uso de la voz, adelante.-----

- Salvador Alvizo Lozano.- muchas gracias presidenta, como sabemos ya estamos en proceso de esta obra, en la primera etapa de remodelación de plaza pública denominada Raymundo Arrache, en la Colonia centro, tenemos un monto del contrato de \$1'840,954.40. Un millón ochocientos cuarenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos moneda nacional, de lo cual se tiene una fecha estimada de finalizar la obra del 19 de marzo de este año, lo que viene siendo un aproximado de noventa días naturales, hemos avanzado un cuarenta por ciento de la obra donde se ejecutaran los trabajos siguientes Demolición de pisos dañados por las raíces de los árboles llevamos un avance del 90% re nivelación colocando firme de concreto en diversas áreas de un 85% de avance despalme y retiro de maleza pasto en área ajardinada para su modificación según el proyecto llevamos un avance del 90% construcción de cajetes en árboles existentes llevamos un avance del 50%, la construcción de área pergolada según diseño y anexo a fuente no llevamos avanzado y tampoco en la colocación de iluminación tipo bolar dos colocación de piso de adoquín según diseño del proyecto rehabilitación de instalación eléctrica e hidrosanitaria por el momento llevamos en rehabilitación de fuente un 70% de avance y de la colocación del mobiliario hermano bancas macetones cestos de basura y mesas por el momento no llevamos avance ya que estamos instalizando las bases para la colocación de las antes mencionadas, Si checan en las hojas que les entregue les muestro unas fotografías de los avances que llevamos por el momento y también agregué una imagen del proyecto que se tiene planteado colocar.---

- Deysi Nallely Ángel Hernández.- muchas gracias arquitecto, por su excelente trabajo y el compromiso que ha demostrado, ¿si alguien tiene algún comentario? Al no existir pasamos al siguiente punto.-----

SEPTIMO PUNTO: La C. **Deysi Nallely Ángel Hernández;** Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del séptimo punto del día; **ASUNTOS VARIOS,** informo que no existe asunto vario que expresar.-----



OCTAVO PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del séptimo punto del día; **CLAUSURA DE LA SESION.-** No habiendo más asuntos que tratar, concluyó **LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA** del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 2024-2027, siendo las 11; 49 once horas con cuarenta y nueve minutos del 31 de enero de 2025.

ATENTAMENTE

31 DE ENERO DE 2025, OCOFLAN, JALISCO

C. DEYSI NALLELY ÁNGEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA.

C. IGNACIO GÓMEZ ORNELAS
VOCAL.

C. ROGELIO GARCIA CASTRO
VOCAL.

C. BERTHA ALICIA CASTELLANOS SALCEDO
VOCAL.

C. EDWIN GILBERTO FONSECA TORRES
VOCAL.

PÁGINA 5 DE 5