

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS 2014

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SUPERVISORA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA	CANTIDAD CONSTRUIDA (APROX.)	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS	COSTO INICIAL	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		COSTO FINAL	BENEFICIARIOS	RELACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION.	PROGRAMA
			NO SE PUEDE OBTENER UN PRECIO UNICO POR M2, DEBIDO A QUE EL PROYECTO CONTIENE VARIAS ETAPAS, CONCEPTOS Y EVENTOS QUE NO SE PUEDEN SUMAR.	PIEZA, M, M2, M3, ETC.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		APROX.	PLANEACION PARA EL DESARROLLO.	
Obras Publicas	Remodelacion de escalinata por debajo del puente vehicular sobre rio Zula.	Salvador Lumbreras Mares		Varias.	MOJ/OP-MV/001/2014	\$ 131,189.04	13/01/2014	12/02/2014	\$ 124,235.65	10000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de 3339.39 M2 empedrado mixto, 167.47 M2 de pavimento y machuelos en la calle Prolongación Ramón Corona, entre las calles Libra y calle Sin Nombre; calle Sin Nombre, entre las calles Turquesa y Aguarina en la colonia Villas del Zúla.	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	3506.86	M2	MOJ/OP-MV/001/2014	\$ 721,172.72	18/03/2014	16/06/2014	\$ 721,172.71	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Reubicación de línea de media tensión en Av. Henry Nestlé.	José Guadalupe Rodríguez Rodríguez		PIEZAS	MOJ/OP-MV/002/2014	\$ 106,836.83	20/01/2014	10/02/2014	\$ 106,836.83	10000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Wilfrido Iñiguez.	Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V.,	2,862.60	M2	MOJ/OP-MV/003/2014	\$ 525,985.57	20/01/2014	29/01/2014	\$ 525,985.57	1000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de 1,243.23 M2 de empedrado, 40.31 M2 de aproches y 400.33 ML de machuelos en la calle Tomas Jaramillo, entre Av. De Los Maestros y calle Flor de Coral.	Juan Rodriguez Martinez		Varias.	MOJ/OP-MV/003/2014	\$ 301,576.74	31/03/2015	30/04/2015	\$ 301,576.74	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Colocación de 250.00 M2 de asfalto en la calle Álamo	Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V.,	250	M2	MOJ/OP-MV/004/2014	\$ 64,533.70	22/01/2014	31/01/2014	\$ 64,533.70	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Suministro y colocación de 1,280.00 M2 de carpeta asfáltica en la calle Rayón, tramo de la calle Emiliano Zapata a Av. 20 de Noviembre.	Constructora Industrial Chavez, S.A. de C.V.	1280	M2	MOJ/OP-MV/R33-004/2014	\$ 233,756.24	09/06/2014	11/06/2014	\$ 233,756.24	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Suministro y colocación de 1,940.00 M2 de carpeta asfáltica en la calle Río Balsas y Av. Industrias.	Constructora Industrial Chavez, S.A. de C.V.	1940	M2	MOJ/OP-MV/R33-005/2014	\$ 324,057.60	10/06/2014	13/06/2014	\$ 324,057.60	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Colocación de 4,400.00 M2 de asfalto en la pista de atletismo ubicada en la Unidad Deportiva Norte.	Constructora Industrial Chavez, S.A. de C.V.	4400	M2	MOJ/OP-MV/005/2014	\$ 561,440.00	27/01/2014	05/02/2014	\$ 561,440.00	20000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de Pista Skate en la Unidad Deportiva Carlos Salcido.	Salvador Lumbreras Mares		Varias.	MOJ/OP-ME/006/2014	\$ 63,220.00	27/01/2014	26/02/2014	\$ 35,635.20	10000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Suministro y aplicación de concreto hidráulico en la calle Río Colorado.	Vibro Comprimidos Tapa, S.A. de C.V.	289.02	M2	MOJ/OP-MV/010/2014	\$ 116,000.00	05/02/2014	14/02/2014	\$ 116,000.00	1000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Instalación de red principal de agua potable en la calle Alfredo Gómez Arceo entre las calles Fresno y Nogal.	Jorge Hurtado Santiago	112	ML	MOJ/OP-AP/011/2014	\$ 37,384.43	17/02/2014	07/03/2014	\$ 37,384.43	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Adecuación de oficinas en inmueble donde se instalara el IDEFT	JMP Imagen & Espacio Integral, S.A. de C.V.		Varias.	MOJ/OP-IM/012/2014	\$ 52,416.34	17/02/2014	26/02/2014	\$ 52,416.34	400 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Restauración de puente peatonal Javier Mina sobre río Zúla	Salvador Lumbreras Mares	10	M2	MOJ/OP-MV/015/2014	\$ 52,101.40	03/03/2014	14/03/2014	\$ 35,519.20	10000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Sustitución de barandal área peatonal y colocación de luminarias en Puente San Andrés	Salvador Lumbreras Mares		Varias.	MOJ/OP-MV/016/2014	\$ 165,648.00	19/03/2014	02/04/2014	\$ 81,258.00	10000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Retiro y colocación de carpeta asfáltica en la calle Zaragoza, tramo de la Central Camionera a la calle Morelos.	Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V.	1061.2	M2	MOJ/OP-MV/017/2014	\$ 220,716.87	19/03/2014	21/03/2014	\$ 220,716.87	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA

Obras Publicas	Instalación de Alumbrado Público en la calle Joaquín Figueroa.	René González Cárdenas	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	PIEZAS.	MOJ/OP-AL/018/2014	\$ 143,000.00	19/03/2014	28/03/2014	\$ 143,000.00	1000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de alumbrado público en la calle Prolongación Ramón Corona	René González Cárdenas	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	PIEZAS.	MOJ/OP-AL/020/2014	\$ 61,681.84	24/03/2014	08/04/2014	\$ 61,681.84	1000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Remodelación de Plaza de los Maestros.	Salvador Lumbreras Mares	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-ME/021/2014	\$ 94,482.00	31/03/2014	30/04/2014	\$ 89,842.00	1000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de Parque Ecológico Manuel Enríquez.	Salvador Lumbreras Mares	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-ME/022/2014	\$ 245,340.00	14/04/2014	29/05/2014	\$ 176,088.00	3000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Equipamiento y mobiliario urbano para Parque Ecológico Metropolitano La Eucalera	Ingeniería Ferka, S.A. de C.V	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	PIEZAS.	MOJ/OP-ME/023/2014	\$ 1,023,486.30	17/03/2014	16/05/2014	\$ 1,023,486.30	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Suministro y colocación de malla ciclón al margen de la pista de atletismo ubicada en la Unidad Deportiva Norte.	Juan Rodríguez Martínez	956	M2	MOJ/OP-ME/024/2014	\$ 99,507.12	28/04/2014	13/05/2014	\$ 99,507.12	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Perforación de pozo de 8" de diámetro de 0.00 a 50.00 Mts de profundidad para abastecer de agua al Parque Ecológico Metropolitano "La Eucalera".	Perforaciones Especializadas de los Altos, S.A. de C.V.,	50	ML	MOJ/OP.AP/025/2014	\$ 129,026.80	07/05/2014	23/05/2014	\$ 129,026.80	20000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Trabajos de remodelación en salón de usos múltiples, ubicado en la colonia Rincón de la Arboleda.	Ingenieros Civiles y arquitectos DE Ocotlan S.A DE C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP.AP/025/2014	\$ 179,586.31	07/05/2014	23/05/2014	\$ 179,586.31	2000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Suministro y colocación de concreto hidráulico en la calle Río Colorado, tramo de la calle Wilfrido Iñiguez a calle Pico de Orizaba.	Vibro Comprimidos Tapa, S.A. de C.V.,	791.41	M2	MOJ/OP-ME/026/2014	\$ 317,640.32	16/04/2014	30/04/2014	\$ 317,640.32	1000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Pavimentación de las calles 5 de Mayo y parcial de la calle Guadalupe Victoria con línea de desalojo de Agua Pluvial.	Constructora Amaco S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-MV/028/2014	\$ 340,329.53	28/05/2014	30/06/2014	\$ 340,329.53	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Equipamiento de Pozo Profundo en Parque Metropolitano la Eucalera en el Municipio de Ocotlan Jalisco.	Sistemas y Equipamientos Alteños S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-AP/029/2014	\$ 54,937.60	06/06/2014	10/06/2014	\$ 54,937.60	20000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Continuidad Tercera Etapa con el Paso a Desnivel Dr. Joaquín Figueroa.	Constructora Amaco S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-IU/030/2014	\$ 2,391,006.80	02/04/2014	16/05/2014	\$ 2,380,753.60	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Pavimentación de concreto hidráulico en la Av. Francisco Zarco en el tramo de la calle Lerdo de Tejada a la calle González Ortega.	Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.	1167.85	M2	MOJ/OP-MV/032/2014	\$ 1,423,076.92	09/06/2014	24/06/2014	\$ 1,423,076.92	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Instalación de drenaje sanitario en 6" PVC en la calle Alfredo Gómez Arceo entre las calles Fresno y Nogal.	Jorge Hurtado Santiago	215	ML	MOJ/OP-DS/OBD-033/2014	\$ 79,944.53	26/05/2014	06/06/2014	\$ 79,944.53	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de pavimento con adocreto en la Privada Jazmín y Andador Jazmín.	Vibro Comprimidos Tapa, S.A. de C.V.	537.62	M2	MOJ/OP-MV/OBD-034/2014	\$ 237,690.23	26/05/2014	13/06/2014	\$ 237,690.23	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de pavimento con adocreto en la calle Chihuahua.	Vibro Comprimidos Tapa, S.A. de C.V.	604.3	M2	MOJ/OP-MV/OBD-035/2014	\$ 249,999.98	26/05/2014	13/06/2014	\$ 249,999.98	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Trabajos de acabados en salón de usos múltiples, ubicado en la colonia Arboledas.	Ingenieros Civiles y Arquitectos de Ocotlán, S.A. de C.V	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-IM/OBD-036/2014	\$ 103,875.40	07/07/2014	04/09/2014	\$ 103,875.40	2000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Pavimentación de la calle Leandro Valle, tramo de la calle Moctezuma a Comandancia de Seguridad Pública Municipal	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	530.8	M2	MOJ/OP-MV/038/2014	\$ 337,359.03	16/07/2014	31/07/2014	\$ 337,359.03	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	OBRA DIRECTA

Obras Publicas	Construcción de banqueta en ingreso a casa de Cultura y Biblioteca Arboledas.	Ingenieros Civiles y Arquitectos de Ocotlán, S.A. de C.V	87.53	M2	MOJ/OP-IM/039/2014	\$ 32,795.74	06/08/2014	13/08/2014	\$ 32,795.74	2000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construccion de Pavimento en la calle Graciano Sanchez en su cruce con la calle Flor de Jazmin.	Juan Rodríguez Martínez	112.53	M2	MOJ/OP-MV/041/2014	\$ 40,848.25	18/08/2014	22/08/2014	\$ 40,848.25	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construccion de Pavimento en la calle Ramon Corona en su cruce con la calle Libra.	Juan Rodríguez Martínez	62.01	M2	MOJ/OP-MV/042/2014	\$ 22,509.56	18/08/2014	22/08/2014	\$ 22,509.56	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construccion de empedrado y machuelo en la calle Crisantemo, tramo de la calle Buganvilias a la calle Violeta	Jorge Hurtado Santiago	250	M2	MOJ/OP-MV/043/2014	\$ 52,780.00	18/08/2014	29/08/2014	\$ 52,780.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construccion de aproches de concreto en la calle Crisantemo, en los cruces con las calles Buganvilias, Rosal y Violeta.	Jorge Hurtado Santiago	97.06	M2	MOJ/OP-MV/044/2014	\$ 41,095.20	25/08/2014	29/08/2014	\$ 41,095.20	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de empedrado, aproches, machuelos y banquetas en la calle Lucio Blanco, tramo de la calle Juárez a empate con empedrado existente, en la comunidad	Jorge Hurtado Santiago	661.44	M2	MOJ/OP-MV/045/2014	\$ 167,323.40	03/09/2014	17/10/2014	\$ 167,323.40	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Sustitución de carpeta asfáltica en la calle Madero, tramo de la calle Zaragoza a calle Reforma, en la colonia Centro.	Constructora Industrial Chávez, S.A. de C.V.	528	M2	MOJ/OP-MV/047/2014	\$ 145,157.76	10/09/2014	11/09/2014	\$ 145,157.76	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Capulín, entre las calles Efraín González Luna y Manzano en la colonia El Porvenir.	VERMUT de México, S.A. de C.V.	1953.12	M2	MOJ/OP-MV/048/2014	\$ 770,546.24	18/11/2014	30/12/2014	\$ 770,546.24	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de pavimento con adocreto, machuelos y aproches de concreto en la privada Hermanos Hermosillo, tramo de la calle Sócrates a cerrar con canal pluvial en la colonia Paso Blanco	Vibro Comprimidos Tapa, S.A. de C.V.	805.99	M2	MOJ/OP-MV/049/2014	\$ 310,661.92	18/11/2014	30/12/2014	\$ 310,661.92	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Trinidad y Tobago, entre las calles Haití y Nicaragua en la colonia El Potrero.	VERMUT de México, S.A. de C.V.	654.40	M2	MOJ/OP-MV/050/2014	\$ 271,117.52	18/11/2014	30/12/2014	\$ 271,117.52	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de pavimento con adocreto en la calle Río La Paz, tramo de la calle Aguascalientes a calle Oaxaca en la colonia Camino Real.	Vibro Comprimidos Tapa, S.A. de C.V.	710.43	M2	MOJ/OP-MV/051/2014	\$ 236,637.26	18/11/2014	30/12/2014	\$ 236,637.26	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Reubicación de línea de colector sanitario Policarpio Preciado, entre las calles Justo Sierra e Ignacio Ramírez, colonia Florida en Ocotlán, Jal.	Constructora AMACO, S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-DS/053/2014	\$ 502,620.83	10/12/2014	23/01/2015	\$ 502,620.83	2000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de Machuelo y dentellón en la calle Emiliano Zapata, tramo de la calle Cantera a ingreso al Fracc. El Carmen.	Jorge Hurtado Santiago	459.77	ML	MOJ/OP-MV/054/2014	\$ 121,422.77	15/12/2014	14/01/2015	\$ 121,422.77	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de alumbrado público en diferentes puntos del Municipio de Ocotlán, Jalisco.	Fibra Óptica Latinoamericana, S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-AL/056/2014	\$ 689,135.15	22/12/2014	21/01/2015	\$ 689,135.15	50000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Diamante, entre la Av. De Los Maestros y calle Topacio.	Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.	3912.6	M2	MOJ/OP-MV/057/2014	\$ 1,388,814.83	22/12/2014	20/02/2015	\$ 1,388,814.83	10000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Obra Complementaria Alumbrado y jardinería)	Constructora e inmobiliaria EFIMARA S.A DE C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-MV/059/2014	\$ 756,883.91	22/12/2014	21/04/2015	\$ 756,883.91	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	OBRA DIRECTA
Obras Publicas	Adquisición e instalación de 37 kits de "aulas interactivas" para 37 aulas de las secundarias públicas del Municipio de Ocotlán, Jalisco.	Cursa de Occidente, S.A. de C.V.,	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	PIEZAS	MOJ/OP-IE/003/2014	\$ 1,801,057.97	21/05/2014	20/06/2014	\$ 1,801,057.97	50000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de Cárcamo de rebombear en la colonia La Primavera.	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-DS/006/2014	\$ 2,328,761.00	05/08/2014	03/12/2014	\$ 1,179,664.06	2000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa correspondiente.	R33 14

Obras Publicas	Construcción de Red de Drenaje en la colonia La Primavera.	Sanganguey Corporativo, S.A. de C.V.,	2960.13	ML	MOJ/OP-DS/007/2014	\$ 2,032,071.90	05/08/2014	03/12/2014	\$ 2,032,071.90	2000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de	R33 14
Obras Publicas	Construcción de drenaje sanitario en las calles: Aguacate, Membrillo, Durazno, Fresno y Eucalipto en la colonia Las Huertas.	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	1054.32	ML	MOJ/OP-DS/008/2014	\$ 1,032,954.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 1,032,954.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de red de drenaje y pavimentación en la calle Río Colorado de la calle Valle Hermoso a la calle del Puma, en la colonia Lázaro Cárdenas.	Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V.	381	ML	MOJ/OP-DS/009/2014	\$ 2,365,515.90	22/10/2014	03/12/2014	\$ 2,365,515.89	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de línea de agua potable en la calle Río Colorado de la calle Limón a la calle del Puma, en la colonia Lázaro Cárdenas.	Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V.	280	ML	MOJ/OP-DS/011/2014	\$ 152,134.23	22/10/2014	03/12/2014	\$ 152,134.23	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de red de drenaje en las calles: Lucio Blanco, Revolución, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Cerrada en la colonia Lázaro Cárdenas.	Daniel Ruiz Muñoz	1308	M	MOJ/OP-DS/012/2014	\$ 1,427,396.33	18/11/2014	30/12/2014	\$ 1,427,396.33	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de línea de agua potable en las calles: Lucio Blanco, Revolución y Cerrada en la colonia Lázaro Cárdenas.	Daniel Ruiz Muñoz	762.39	M	MOJ/OP-AP/013/2014	\$ 381,146.55	18/11/2014	30/12/2014	\$ 381,146.54	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de red de drenaje en las calles: Beatriz González Amezcua, José Lerma S. y Av. De Los Maestros en la colonia San Juan.	Salvador Cárdenas Estrada	552.5	M	MOJ/OP-DS/014/2014	\$ 540,444.24	18/11/2014	30/12/2014	\$ 540,444.23	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de línea de agua potable en las calles: Beatriz González, José Lerma y Corraletas en la colonia San Juan.	Salvador Cárdenas Estrada	583	M	MOJ/OP-AP/015/2014	\$ 301,554.20	18/11/2014	30/12/2014	\$ 301,554.19	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de línea de agua potable en las calles: Guadalupe Zuno, Ahuehuetolt, Tulipán y Libertad en la colonia Granjeros.	Daniel Ruiz Muñoz	541	M	MOJ/OP-AP/016/2014	\$ 263,670.43	18/11/2014	30/12/2014	\$ 263,670.43	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de línea de agua potable en las calles Lázaro Cárdenas y Sin Nombre en la colonia Lázaro Cárdenas.	Daniel Ruiz Muñoz	380	M	MOJ/OP-AP/017/2014	\$ 227,260.94	18/11/2014	30/12/2014	\$ 227,260.93	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Construcción de línea de agua potable en Nogal de la calle Emiliano Zapata a Libertad en la colonia Granjeros.	Daniel Ruiz Muñoz	415	M	MOJ/OP-AP/018/2014	\$ 194,948.03	18/11/2014	30/12/2014	\$ 194,948.03	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	R33 14
Obras Publicas	Remodelación de la Unidad Deportiva Sur en Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco.	Wener Mexicana, S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-ME/001/2014	\$ 2,289,000.00	14/04/2014	13/06/2014	\$ 2,289,000.00	5000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	CONADE
Obras Publicas	Construcción de celdas, sala de capacitación y sala de computo en Academia de Policía Municipal.	Consorcio Hogar Diher S.A. de C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-IM/CI/001/2014	\$ 2,213,500.00	16/06/2014	14/11/2014	\$ 2,213,500.00	50000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	SUBSEMUN
Obras Publicas	Pavimentación con concreto hidráulico en Avenida Francisco Zarco colonia centro entre las calles Juan Álvarez y Degollado.	Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.,	3250	M2	MOJ/OP-MV/001/2014	\$ 2,497,500.00	21/04/2014	31/05/2014	\$ 2,497,500.00	20000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FOPEDEP
Obras Publicas	Pavimentación de concreto hidráulico en la Av. Francisco Zarco en el tramo de la calle Santos Degollado a la calle Lerdo de Tejada en Cabecera Municipal del Municipio de	Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V.	4020	M2	MOJ/OP-MV/001/2014	\$ 3,076,923.08	21/05/2014	05/07/2014	\$ 3,076,923.08	20000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FONDEREG
Obras Publicas	Construcción de Empedrado Mixto, Machuelos, Banquetas, línea de drenaje sanitario y Línea de Agua en la calle Tomas Saldaña, entre las calles Torre	Jorge Hurtado Santiago	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-MV/001/2014	\$ 1,783,669.00	01/09/2014	28/11/2014	\$ 1,783,669.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	HABITAT
Obras Publicas	Construcción de Empedrado Mixto, Machuelos, Banquetas y Línea de Agua en la calle Canal de Ballesteros, entre las calles Rayón y Av. 20 de Noviembre, en la colonia 6 de Noviembre y María Esther Zuno.	Cardest Ingenieria y Montajes S.A DE C.V.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-MV/002/2014	\$ 3,534,515.00	01/09/2014	28/11/2014	\$ 3,534,515.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	HABITAT
Obras Publicas	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario El Rosario, Primera Etapa, en la colonia El Rosario.	Salvador Cárdenas Estrada,	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias.	MOJ/OP-MV/003/2014	\$ 1,279,645.00	01/09/2014	28/11/2014	\$ 1,279,645.00	5000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	HABITAT
Obras Publicas	Adecuación de la Imagen Institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Nuevo Fuerte.	Juan Rodríguez Martínez	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas, conceptos y eventos que no se pueden	Varias.	MOJ/OP-II/004/2014	\$ 50,000.00	03/11/2014	28/11/2014	\$ 50,000.00	5000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa	HABITAT

Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Francisco Villa, entre las calles Graciano Sánchez y Violeta.	Consortio Hogar DIHER, S.A. de C.V.	1079.94	M2	MOJ/OP-MV/001/2014	\$ 408,569.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 408,569.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa	Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Francisco Villa, entre las calles Violeta y 12 de Octubre.	Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.	1116.31	M2	MOJ/OP-MV/002/2014	\$ 420,400.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 420,400.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles Venustiano Carranza y Miguel de la Madrid.	Concretos de los Altos, S.A. de C.V.	1271.91	M2	MOJ/OP-MV/003/2014	\$ 483,929.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 483,929.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle La Habana, entre las calles Dr. Delgadillo Araujo e Islas Vírgenes.	Consortio Hogar DIHER, S.A. de C.V.	1221.5	M2	MOJ/OP-MV/004/2014	\$ 443,538.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 443,538.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa	Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas	Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Jardinería)	Adriana Romero Magaña		Varias.	MOJ/OP-MV/005/2014	\$ 4,153,004.12	08/12/2014	07/04/2015	\$ 4,153,004.12	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas	Construcción de Ciclovía e Imagen Urbana sobre Av. Francisco Zarco, desde entrada a Ocotlán, hasta Centro Universitario Ciénega, Segunda Etapa, en el Municipio de Ocotlán (Alumbrado)	Constructora e inmobiliaria EFIMARA S.A DE C.V.		Varias.	MOJ/OP-MV/006/2014	\$ 4,090,560.78	08/12/2014	07/04/2015	\$ 4,090,560.78	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fondo Metropolitano 2014
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Cecilio Carrillo, entre las calles Tabachín y Nogal, colonia La Primavera en Ocotlán, Jalisco.	Consortio Hogar DIHER, S.A. de C.V.	1032.46	M2	MOJ/OP-MV/001/2014	\$ 407,172.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 407,172.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	CONTINGENCIAS
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Nogal, de la calle Alfredo Gómez Arceo a la calle Gigante, colonia La Primavera en Ocotlán, Jalisco.	Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.	377.98	M2	MOJ/OP-MV/002/2014	\$ 148,917.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 148,917.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	CONTINGENCIAS
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Nogal, de la calle Cecilio Carrillo a la calle Alfredo Gómez Arceo, colonia La Primavera en Ocotlán, Jalisco.	Concretos de los Altos, S.A. de C.V.	1145.11	M2	MOJ/OP-MV/003/2014	\$ 443,911.00	18/11/2014	30/12/2014	\$ 443,911.00	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	CONTINGENCIAS
Obras Publicas	Construcción de línea de drenaje y red de agua, en la calle Flor de Coral (de calle Buenos Aires a Cerrada), Cabecera Mpal.	Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V.,		Varias.	MOJ/OP-DS/001/2014	\$ 2,487,879.89	31/10/2014	30/12/2014	\$ 2,487,879.89	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISE 2014