

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS 2015

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SUPERVISORA	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	CANTIDAD CONSTRUIDA (APROX.)	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		BENEFICIARIOS	RELACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION	PROGRAMA
		NO SE PUEDE OBTENER UN PRECIO UNICO POR M2, DEBIDO A QUE EL PROYECTO CONTIENE VARIAS ETAPAS,CONCEPTOS Y EVENTOS QUE NO SE PUEDEN SUMAR.	PIEZA,M,M2,M3, ETC.			PRESUPUESTO DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	APROX.		
Obras Publicas	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Bahamas, tramo de la calle Dr. Delgadillo Araujo a la calle Guatemala.	3,677.96	M2	Consorcio Hogar DIHER, S.A. de C.V.	MOJ/OP-MV/002/2015	\$ 1,286,713.71	\$ 1,286,713.71	16-feb-15	18-mar-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Rehabilitación de inmueble ubicado en la calle Draco, en la colonia Infonavit 5.	620.00	M2	Jorge Hurtado Santiago	MOJ/OP-RE/003/2015	\$ 34,801.16	\$ 34,801.16	19-ene-15	28-ene-15	100 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Reordenamiento de Relleno Sanitario, Ubicado en el Municipio de Ocotlán, Jalisco.	5,034.46	M2	Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate Ecológico, S.A. de C.V.	MOJ/OP-RS/005/2015	\$ 993,536.06	\$ 993,536.06	09-feb-15	26-mar-15	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de barda perimetral en el Parque de la colonia Infonavit I, Mpio de Ocotlán, Jalisco.	97.70	M2	Servicios Industriales Suarez Ortiz, S.A. de C.V.	MOJ/OP-ME/006/2015	\$ 138,145.75	\$ 138,145.75	23-mar-15	06-may-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en las calles Policarpio Preciado e Ignacio Ramírez.	756.75	M2	Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V.	MOJ/OP-MV/007/2015	\$ 224,740.24	\$ 224,740.24	17-mar-15	31-mar-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Benito Juárez, entre las calles Zaragoza y Francisco Villa.	380.25	M2	Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V.	MOJ/OP-MV/008/2015	\$ 142,410.32	\$ 142,410.32	08-abr-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Conclusión de módulos en la Pista de Skate ubicada en la Unidad Deportiva "Carlos Salcido".	699.21	M2	Alberto García Pilar	MOJ/OP-ME/009/2015	\$ 86,339.39	\$ 86,339.39	20-abr-15	19-may-15	250 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de empedrado, machuelos y aproches de concreto en la Privada Sócrates, tramo de la calle Sócrates a la calle Martha Chapa.	587.38	M2	Jorge Hurtado Santiago	MOJ/OP-MV/010/2015	\$ 140,191.17	\$ 131,423.52	11-may-15	09-jun-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de línea de agua potable en la calle Cecilio Carrillo, entre las calles Nogal y Sauces en la colonia La Primavera.	149.00	ML	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-AP/011/2015	\$ 63,718.05	\$ 63,718.05	04-may-15	08-may-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Reparación de red central de drenaje en la calle Santos Degollado, tramo de la calle Guillermo Prieto a la calle Morelos.	80.00	ML	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-DS/012/2015	\$ 196,001.03	\$ 170,658.65	11-may-15	22-may-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Panamá, tramo de la calle Haití a la calle Guatemala.	1,823.52	M2	Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V.	MOJ/OP-MV/013/2015	\$ 723,427.00	\$ 723,427.00	25-may-15	10-jul-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de pavimento con adocreto, machuelos en la calle Flor de Coral, tramo de la calle Graciano Sánchez a la calle Violeta.	463.83	M2	Vibro Comprimidos Tepa, S.A. de C.V.,	MOJ/OP-MV/014/2015	\$ 167,175.00	\$ 162,333.95	25-may-15	10-jul-15	400 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Perforación direccional para cruce de línea de agua potable del Pozo 10-B bajo la Vía de Ferrocarril.	25.00	ML	Grupo Constructor JJB, S.A. de C.V.,	MOJ/OP-MV/016/2015	\$ 300,269.48	\$ 300,269.48	04-may-15	03-jun-15	40000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Guatemala, tramo de la calle La Habana a la calle Panamá.	805.80	M2	Edificaciones y Proyectos de la Ciénega, S.A. de C.V	MOJ/OP-MV/018/2015	\$ 319,676.98	\$ 319,676.98	17-jun-15	17-jul-15	600 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de empedrado en estacionamiento del Tecnológico de Ocotlán.	1,567.00	M2	Jorge Hurtado Santiago	MOJ/OP-MV/019/2015	\$ 136,329.00	\$ 136,329.00	15-jun-15	30-jun-15	600 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construccion de Centro de Desarrollo Comunitario el Rosario, segunda etapa.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	Servicios Industriales Suarez Ortiz S.A DE C.V.	MOJ/OP-CD/020/2015	\$ 424,575.80	\$ 424,575.80	22/06/2015	21/08/2015	1500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Obra Directa 2015
Obras Publicas	Construcción de drenaje en la calle Miguel de la Madrid, entre las calle Gustavo Díaz Ordaz y Priv. Venustiano Carranza, en la colonia Lázaro Cárdenas.	138.90	ML	Francisco Zuno Cerda	MOJ/OP-DS/002/2015	\$ 257,448.57	\$ 248,242.13	02-mar-15	30 Abr 15	300 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 275.86 ML de línea de agua potable y red de drenaje con 2267.05 de recubrimiento en la calle 24 de Febrero, tramo de la calle Torre de Pizza a la calle Marcelino García Barragán.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	Jorge Hurtado Santiago	MOJ/OP-SB/003/2015	\$ 1,512,660.85	\$ 1,423,195.87	23-mar-15	19-jun-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 140.15 ML de línea de agua potable y red de drenaje con 983.86 M2 de recubrimiento en la calle Lázaro Cárdenas, tramo de la calle Miguel de la Madrid a la calle Miguel Alemán.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	CARDEST Ingeniería y Montajes, S.A. de C.V.	MOJ/OP-SB/004/2015	\$ 799,513.59	\$ 799,513.59	23-mar-15	19-jun-15	600 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 135.13 ML red de drenaje y línea de agua, 946.08 M2 de recubrimiento en la calle Enrique Álvarez Del Castillo, tramo de la calle Miguel de la Madrid a la calle Miguel Alemán.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	CARDEST Ingeniería y Montajes, S.A. de C.V.	MOJ/OP-SB/005/2015	\$ 802,864.06	\$ 802,864.06	23-mar-15	19-jun-15	800 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 229.50 ML de red de drenaje y línea de agua, 1686.80 M2 de recubrimiento en la calle Flor de Azucena, tramo de la calle Ramón Corona a la calle Cáncer.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	CONPROC Vanguardia Digital, S.C.	MOJ/OP-SB/006/2015	\$ 1,295,002.61	\$ 1,295,002.61	23-mar-15	19-jun-15	800 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015

Obras Publicas	Construcción de 205.32 ML de red de drenaje y línea de agua, 1499.22 M2 recubrimiento en la calle Ramona Cerda, tramo de la Av. Del Carmen a la calle Azulejo.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-SB/007/2015	\$ 1,214,931.05	\$ 1,045,904.27	23-mar-15	19-jun-15	600 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 202.50 ML de red de drenaje y línea de agua potable, 702.93 M2 de recubrimiento en la calle Arcilla, tramo de la calle Arena a la calle Ramona Cerda.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	Juan Rodríguez Martínez	MOJ/OP-SB/008/2015	\$ 593,737.96	\$ 491,161.02	23-mar-15	19-jun-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de Cárcamo de rebombeo en la colonia La Primavera, Segunda Etapa.	160.00	ML	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	MOJ/OP-DS/009/2015	\$ 1,149,096.94	\$ 1,042,348.88	23-mar-15	19-jun-15	10000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de red de agua potable en las calles: Aguacate, Membrillo, Durazno, Fresno y Eucalipto en la colonia Las Huertas.	1,241.73	ML	Sanganguey Corporativo, S.A. de C.V.	MOJ/OP-AP/010/2015	\$ 632,165.52	\$ 632,165.52	23-mar-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 66.50 ML red central de drenaje sanitario en P.V.C. serie 25 y descargas domiciliarias en la calle Flores Magón, tramo de la calle Maíz a la calle Miguel Alemán.	66.50	ML	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-DS/011/2015	\$ 108,770.37	\$ 108,770.37	23-mar-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 157.20 ML de red central de drenaje sanitario en P.V.C. serie 25 y descargas domiciliarias en la privada Ruiz Cortines, tramo de la calle Ruiz Cortines a la calle Cerrada.	157.20	ML	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-DS/012/2015	\$ 283,718.25	\$ 283,718.25	23-mar-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 195 ML red central de drenaje sanitario en P.V.C. serie 25 y descargas domiciliarias en la privada Venustiano Carranza, tramo de la calle Miguel de la Madrid a la calle Venustiano Carranza.	195.00	ML	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-DS/013/2015	\$ 290,498.99	\$ 290,498.99	23-mar-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 65 ML red central de drenaje sanitario en P.V.C. serie 25 y descargas domiciliarias en la calle Venustiano Carranza, tramo de la privada Venustiano Carranza a la calle Lucio Blanco.	65.00	ML	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-DS/014/2015	\$ 100,006.83	\$ 100,006.83	23-mar-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 40 ML de red central de drenaje sanitario en P.V.C. serie 25 y descargas domiciliarias en la calle Venustiano Carranza, tramo de la calle Revolución a la cerrar la calle.	40.00	ML	Daniel Ruiz Muñoz	MOJ/OP-DS/015/2015	\$ 68,412.30	\$ 68,412.30	23-mar-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 167.16 ML de línea de agua potable y red de drenaje, 1162.38 M2 de recubrimiento en la calle Violeta, tramo de la calle Corregidora a la privada Graciano Sánchez.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	Jorge Hurtado Santiago	MOJ/OP-SB/016/2015	\$ 886,537.26	\$ 886,537.26	23-mar-15	19-jun-15	600 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Construcción de 138.95 ML de línea de agua potable y red de drenaje, 1229.78 M2 de recubrimiento en la calle Flor de Violeta, tramo de la Av. De Los Maestros a la calle Ramón Corona.	No se puede obtener una suma o precio por metro debido a que el proyecto contiene varias etapas,conceptos y eventos que no se pueden sumar por igual.	Varias	Sanganguey Corporativo, S.A. de C.V	MOJ/OP-SB/017/2015	\$ 963,030.65	\$ 921,968.49	23-mar-15	22-abr-15	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	FISM 2015
Obras Publicas	Foro al aire libre, auditorio y estacionamiento en colonia Arboledas.	1,670.00	M2	WENER Mexicana, S.A. de C.V.	MOJ/OP-IM/001/2015	\$ 1,448,550.00	\$ 1,448,550.00	17-mar-15	14-jul-15	5000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fondo Cultura 2015
Obras Publicas	Remodelación del Centro Deportivo Hilario Medina en la colonia El Porvenir de la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco.	110.00	ML	Jorge Hurtado Santiago	MOJ/OP-ME/001/2015	\$ 1,498,500.00	\$ 1,498,500.00	13-abr-15	11-jun-15	5000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fondo Infraestructura deportiva 2015
Obras Publicas	Construcción de empedrado mixto y machuelos en la calle Pino, entre las calles Alfredo Gómez Arceo y Olivo en la colonia La Primavera.	1,697.02	M2	Edificaciones y proyectos de la Cienega S.A DE C.V.	MOJ/OP-MV/001/2015	\$ 838,145.02	\$ 838,145.02	18/05/2015	17/07/2015	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fopedep 2015
Obras Publicas	Construcción de empedrado mixto y machuelos en la calle Pino, entre las calles Dr. Delgadillo Araujo y Olivo en la colonia Primavera.	1,121.40	M2	Consorcio Hogar Diher S.A. de C.V.	MOJ/OP-MV/002/2015	\$ 443,846.71	\$ 443,846.71	18/05/2015	17/07/2015	500 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fopedep 2015
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle 12 de Octubre, entre las calles Flor de Dalia y Corregidora en la colonia San Juan.	729.47	M2	Edificaciones y proyectos de la Cienega S.A DE C.V.	MOJ/OP-MV/003/2015	\$ 287,575.14	\$ 287,575.14	18/05/2015	17/07/2015	800 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fopedep 2015
Obras Publicas	Construcción de pavimento hidráulico en la calle Centenario, entre las calles 12 de Octubre y Tomas Jaramillo col. Primavera.	1,082.60	M2	Edificaciones y proyectos de la Cienega S.A DE C.V.	MOJ/OP-MV/004/2015	\$ 428,433.14	\$ 428,433.14	18/05/2015	17/07/2015	800 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fopedep 2015
Obras Publicas	Construcción de Empedrado en la calle Hidalgo en la comunidad del Xoconoxtle.	2,945.56	M2	CARDEST Ingeniería y Montajes, S.A. de C.V.	MOJ/OP-MV/001/2015	\$ 2,988,446.00	\$ 2,988,446.00	01/06/2015	31/08/2015	600 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	3X1 Migrantes
Obras Publicas	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Francisco Zarco en el tramo de la calle Zaragoza a la calle Leandro Valle en la Cabecera Municipal de Ocotlán.	4,020.00	M2	Edificaciones y proyectos de la Cienega S.A DE C.V.	MOJ/OP-ME/001/2015	\$ 3,076,923.08	\$ 3,076,923.08	09-jun-15	07-sep-15	100000 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Fondereg 2015
Obras Publicas	Construccion de 2604.97 M2 de pavimento hidraulico en la calle Trinidad y Tobago, entre la calle Bahamas y Av. Francisco Zarco en la colonia El Rosario	2,604.97	M2	Edificaciones y proyectos de la Cienega S.A DE C.V.	MOJ/OP-Mv/001/2015	\$ 1,420,296.00	\$ 1,420,296.00	13/07/2015	11/09/2015	600 HABITANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.	La presente obra esta en apego a las reglas de operación y convenios de colaboracion según el programa corresponda.	Contingencias economicas 2015